



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ บก ๗๑๙๐๑/ ๗๐๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ในรอบ ๖ เดือนแรก ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชัญญดา นามวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
คือโปรดพิจารณา



(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
ตกลง - เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายจตุพร สีเสดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน					ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร ทน 0.15 หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ก่อนปี 199,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 334 ตารางเมตร	200,000	1 พ.ย. 66 -30 ก.ย.67	0	0	0	ก่อนปี 199,000	
3	โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ 4	ฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ 1)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 9.00 เมตร 2)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 25.00 เมตร 3)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 30.00 เมตร	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
4	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักปิด หมู่ที่ 1	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝักปิด คสล. ความยาวรวม 71.50 เมตร	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ก่อนนี้ 199,000	
5	โครงการก่อสร้างฝักปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝักปิด คสล. ความยาวรวม 72 เมตร	203,112	1 พ.ย. 66 -30 ก.ย.67	0	0	0	ก่อนนี้ 199,000	
6	โครงการก่อสร้างโรงจวดรยณฑ์ อบต.ชุมภูพร	โรงจวดรยณฑ์ จำนวน 1 หลัง	240,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีต ฯ	หลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง	250,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 6	ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตาราง เมตร จำนวน 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จากบ้านแม่แสงจันทร์ อูบซา ถึง บ้านแม่ั่ว ยาว 272 เมตร ช่วงที่ 2 บ้านนายฉลาด ถึง บ้านนางสุภาพ ยาว 69 เมตร ช่วงที่ 3 จากถนนหลวง 222 ถึง บ้านนายสง่า วรอินทร์ ยาว 27 เมตร	200,000	1 พ.ย. 66 -30 ก.ย.67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 8	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 353 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 353 ตาราง เมตร	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการ	ผลการใช้จ่าย		
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงกำหนด	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงกำหนด	181,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ก่อนนี้ 180,000	
12	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงกำหนด	215,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ก่อนนี้ 210,000	
13	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงกำหนด	248,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงกำหนด	214,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน					ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
15	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบ แปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด	250,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการวางท่อเมนดี น้ำประปา หมู่ที่ 12	วางท่อเมนดีน้ำประปา รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด	200,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ไหล่ทาง คสล. ขนาดความหนา 0.15 เมตร ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 47 ตร.ม.	26,139	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18	ค่าต่อเติม หรือตัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุง ต่อเติม คัดแปลงอาคารสำนักงานหรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลชุมภูพร	202,500	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	เป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544	50,000	1 พ.ย. 66 -30 ก.ย.67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
20	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก หรือจัดซื้อของรางวัล ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ รับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดงาน กิจกรรมในวันเด็ก	20,000	1 ม.ค.-30 ม.ค.67	18 ม.ค.67	20,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	โครงการแข่งขันกีฬา พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างสามัคคี	30,000	1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.67	19 ธ.ค.66	30,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
22	โครงการทัศนศึกษา หลังเรียนรู้นอก ห้องเรียน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ของ ศพต.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศพต.วัดสว่างสามัคคี	30,000	1 ก.พ. - 29 ก.พ.67	13 ม.ค.67	30,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
23	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน โศกสำราญพรสวรรค์	เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนบ้านโศกสำราญพรสวรรค์ ในอัตราคนละ 24 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	552,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	1)14พ.ย.66 2)25 ม.ค.67	254,400	เบิกจ่ายจำนวน 2 ครั้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
24	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ชุมภูพรโสกก้าม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก้าม ในอัตราคน ละ 36 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	158,400	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	1)13พ.ย.66 2)25 ม.ค.67	72,000	เบิกจ่ายจำนวน 2 ครั้ง		
25	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน โนนม่วง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ในอัตราคนละ 36 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	201,600	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	1)23พ.ย.66 2)8 ก.พ.67	93,600	เบิกจ่ายจำนวน 2 ครั้ง		
26	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก ในอัตราคนละ 22 บาท ต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	836,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	1)13พ.ย.66 2)30 ม.ค.67	407,000	เบิกจ่ายจำนวน 2 ครั้ง		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โคกสำราญพรสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคก สำราญพรสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเกษตร ผสมผสาน	30,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ชุมภูพรโสกก้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านชุมภูพร โสกก้าม เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เรียนการสอน	20,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
29	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โนนม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโนน ม่วง เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	20,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน อบรมคอมพิวเตอร์	30,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
31	โครงการแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งขยะพื้นที่ สาธารณะตำบลชุมภูพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	30,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
32	โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรวชิรสิรินธร มหาวชิราลง กรณ วรราชภักดิ์ สิริกัจจกริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข) ตามงบประมาณเงิน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	55,000	1 ส.ค. - 31 ส.ค. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
33	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมหนองพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหากัศลินธรร มหาวิชรา ลงกรณ วรราชภัคดี สิริกิจการิณพิทยพัฒน์ รัฐ สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ตาม งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	55,000	1 ก.ย. - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34	โครงการป้องกัน ตั้งครกก็ไม่พร้อมในวัยรุ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ กิจกรรมการป้องกัน การตั้งครกไม่ พร้อมในวัยรุ่น	30,000	1 ม.ค. - 31 ม.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
35	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ	40,000	1 ก.ค. - 30 ก.ค. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
36	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ	150,000	1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
37	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ใช้หัวดมก,ใช้หัวดสลายพันธุ์ใหม่,โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรคเอชส์ หรือโรคติดต่อระบาดใหญ่อื่นๆ ฯลฯ	100,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
38	โครงการระบบ สุขภาพดีในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการโครงการระบบสุขภาพดีในโรงเรียนและ ชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหากัศจักรีสรีนธร มมหาวชิราลงกรณ วรราชภัทที ศรีกิจการินี พืยพัฒนรัฐสิมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) การ ระบบสุขภาพดีในโรงเรียน และตามงบประมาณเงิน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	150,000	1 - 31 ก.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
39	โครงการสร้างเสริม สุขภาพตำบลชุมภูพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลัง กาย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ	20,000	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	18 ม.ค. 67	10,050	แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
40	โครงการสกัดไวรัสโรค คนปอดอักเสบจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสกัดไวรัสโรค คนปอดอักเสบ จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหา อุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็ม ฉีดยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการสกัดไวรัสโรค คนปอดอักเสบ จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	80,000	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 67	0	0		ก่อนนี้ 75,600	
41	โครงการหน้าบ้านนำ มอง ร่องระบายน้ำ ตะอวด ปรากฏจากสิ่ง ปฏิบัติและขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหน้าบ้านนำ มอง ร่องระบายน้ำสะอาด ปรากฏจากสิ่งปฏิบัติและ ขยะมูลฝอย) เช่น ค่าอาหาร,น้ำดื่ม ฯลฯ หรือ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	80,000	1 - 31 มี.ค.67	19 มี.ค.67	39,300		ก่อนนี้ 36,825	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
42	โครงการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก สายรองและพื้นที่ ตำบลชุมภูพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	30,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
43	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	30,000	1 - 31 ม.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
44	โครงการปั้นยิ้มสร้าง สุขผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปั้น ยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	30,000	1 - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
45	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าของ สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ</p>	60,000	1 - 30 เม.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
46	โครงการฝึกอบรม อาชีวพระยะสัน การทำพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีวพระยะสัน การทำพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	30,000	1 - 30 มิ.ย. 67	27 ก.พ. 67	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
47	โครงการณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะเช่นการรณรงค์ การอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	10,000	1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66	23 ก.พ. 67	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	
48	โครงการฝึกอบรมการจัดทำบ่อตกครีวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดทำบ่อตกครีวเรือน	30,000	1 ก.พ. - 29 ก.พ. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
49	สำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	300,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
50	โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่นค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร น้ำดื่มเครื่องดื่ม วัสดุ หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ฯลฯ	130,000	1 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	17 - 18 ก.พ. 67	130,000	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง	
51	การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น	30000 (โอนเพิ่ม 2,500)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	12 มี.ค. 66	49,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง	
52	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	30,000	1 มี.ค. - 31 มี.ค. 67	21 - 22 มี.ค.67	22,200	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	
53	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	30,000	1 - 31 ส.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
54	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	13,000	1 ส.ค. - 31 ส.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
55	โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมภูพร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันน้ำแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	3,000	1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
56	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
57	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร, น้ำดื่ม, วัสดุ, อุปกรณ์, รางวัล ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ	130,000	1 พ.ย. -30 พ.ย.66	18 พ.ย. 66	130,000	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
58	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น คำวิสตถกแต่ง ขววนรด ค่าอาหาร,น้ำดื่ม หรือรายจ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ	100,000	1 เม.ย. - 30 เม.ย. 67	0	0	ก่อนนี้ 100,000	
59	ค่าใช้จ่ายจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร,น้ำดื่ม ,วัสดุ,อุปกรณ์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ	30,000	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
60	ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีทอด เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณี ทอดเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร,น้ำดื่ม ,วัสดุ,อุปกรณ์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ	30,000	1 ก.ค. - 31 ก.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
61	ค่าใช้จ่ายในการดูแล และคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดินที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครอง ป้องกันที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ ออกหนังสือสำคัญที่หลวง การตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การดำเนินการคดี กรณีมีข้อพิพาททางารรังวัดทำแผนที่ การ จัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	30,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
62	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ชุมภูพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร	30,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
63	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เป็นต้น	150,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	1) 1 พ.ย. 66 2) 1 ธ.ค. 66 3) 3 ม.ค. 67 4) 5 ก.พ. 67 5) 1 มี.ค. 67 6) 1 เม.ย. 67	69,000	เบิกจ่าย ค่าจ้างเหมา บริการ บุคคล ปฏิบัติงาน ในศูนย์ จำนวน 6 ครั้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
64	อุดหนุนการจัด กิจกรรมงานรัฐพิธี อำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธี อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	40,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	0	ก่อน 40,000	
65	อุดหนุนที่ทำการ ปกครอง อำเภอศรี วิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	19 ม.ค. 67	30,000		ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	
66	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึง กาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	20,000	1 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67	14 มี.ค. 67	20,000		ดำเนินการ แล้วเสร็จ แต่ไม่เข้าไป ตามแผน ดำเนินงาน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
67	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม เคลื่อนที่ อบต.พบประชาชน	10,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
68	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เก็บ ฎีกา เก็บใบเสร็จรับเงิน แบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	28,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
69	โต๊ะ-เก้าอี้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในการ การปฏิบัติราชการ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	20,500	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
70	พัดลม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว	10,500	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
71	พัดลมติดผนัง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวตึกอินทรมิมิตร	28,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
72	เครื่องเล่นสนาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	25,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
73	รถบรรทุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1)เป็นกระบะสำเร็จรูป 2)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู 3)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4)เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	850,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
74	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ก่อนนี้ 24,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
75	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
76	เต็นท์ผ้าใบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก จำนวน 3 หลัง	60,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	21 ก.พ.67	60,000	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	
77	ซั่มเมอร์สตูบนำ (Submerse)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซั่มเมอร์สตูบนำ (Submerse) สำหรับใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จำนวน 1 เครื่อง	60,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
78	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย	25,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน					ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
79	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
80	เครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ก่อนนี้ 58,500			
81	โคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด	70,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			