



ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนายอำเภอศรีวิไลได้ลงนามอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งประกาศใช้ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ในรอบปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจตุพร สีโสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	250,000	247,000	√				กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	250,000	247,000	√				กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13	250,000	247,000	√				กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่	250,000	232,000	√				กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่	250,000	234,000	√				กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่	250,000	234,500	√				กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาย ปิด หมู่ที่ 10	43,000	43,000	√				กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาย ปิด หมู่ที่ 10	207,000	205,000	√				กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 11	250,000	249,000	✓				กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 9	250,000	249,000	✓				กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 2	250,000	249,000	✓				กองช่าง	
12	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	250,000	247,000	✓				กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงท่อเมนใต้ประปาภายในเขต หมู่ที่ 6	250,000	247,000	✓				กองช่าง	
14	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	300,000	0		✓			กองช่าง	ก่อนมีผูกพัน 254,500
15	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	66,675	0		✓			กองช่าง	ก่อนมีผูกพัน 66,000
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	90,000	88,000	✓				กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10	135,000	132,300	✓				กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	180,000	177,000	✓				กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12	140,000	137,000	✓				กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13	50,000	48,000	✓				กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	90,000	88,000	✓				กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	120,000	117,500	✓				กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	60,000	58,500	✓				กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	40,000	39,000	✓				กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	90,000	88,000	✓				กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	90,000	88,000	✓				กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9	135,000	132,300	✓				กองช่าง	
28	โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก อินทรมิตร	145,300	143,000	✓				กองช่าง	

แผนงานคหะและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 12	200,000	189,890.66	✓				กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	√				สำนักปลัด	
2	โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	20,000	20,000	√				สำนักปลัด	
3	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	20,000	20,000	√				สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา	21,000	0				√	สำนักปลัด	โอนลด21,000
5	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	514,500	549,564	√				สำนักปลัด	โอนเพิ่ม51,000
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	919,779	628,333.05		√			สำนักปลัด	ก่องนี้ผูกพัน 118,548.17
7	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	520,800	513,120	√				สำนักปลัด	
8	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชุมชนภูพรโสกท่าม	113,400	130,032	√				สำนักปลัด	โอนเพิ่ม16,632
9	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนม่วง	159,600	177,888	√				สำนักปลัด	โอนเพิ่ม18,288
10	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวยี่ลิก	802,200	777,394	√				สำนักปลัด	
11	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	30,000	30,000	√				สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนพรโสภากาม	20,000	20,000	✓				สำนักปลัด	
13	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	20,000	20,000	✓				สำนักปลัด	
14	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	19,810	✓				สำนักปลัด	
2	โครงการกีฬาทุพพิกัดวันแม่บ้านกัญญาเสปติด	40,000	0				✓	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการช่วยเหลือการติดเอตส์ จากแม่สู่ลูกสภาฯกชาติไทย	40,000	0				✓	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสปติด	40,000	40,000	✓				สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000	110,563	√				กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	50,000	39,000	√				กองสาธารณสุขฯ	
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร	20,000	8,980	√				กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	64,750	√				กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	40,000	25,900	√				กอง	
10	โครงการหน้าบ้านน้อม ร่องรอยน้ำสะอาดปราศจากกลิ่น	100,000	79,210	√				กองสาธารณสุขฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป็นถิ่นสร้างสุขผู้สูงอายุ	30,000	30,000	√				กองสวัสดิการฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา	50,000	48,200	✓				กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	5,000	5,000	✓				สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	5,000	5,000	✓				สำนักปลัด	
4	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรตำบลชุมภูพร	20,000	19,800	✓				กองสวัสดิการฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	10,000	10,000	✓				กองสาธารณสุขฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสำรองจ่าย	300,000	47,500	√				สำนักปลัด	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาอบต.สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	130,000	129,930	√				สำนักปลัด	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อบพร.	30,000	30,000	√				สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการป้องกันและระงับอุบัติเหตุการกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	50,000	0				✓	สำนักปลัด	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	40,000	39,550	✓				กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ	3,000	3,000	✓				สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	50,000	0				✓	สำนักปลัด	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	160,000	160,000	✓				สำนักปลัด	
2	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	70,000	70,000	✓				สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	20,000	20,000	✓				สำนักปลัด	

7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	
3	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อำเภอศรีวิไล	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล (ยาเสพติด)	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	
5	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีวิไล	10,000	0				✓	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ		
6	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	20,000	20,000	√				สำนักปลัด	
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล	50,000	26,576	√				สำนักปลัด	
8	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่ พบประชาชน	10,000	6,950	√				กองคลัง	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	5,000	0				√	กองคลัง	

บัญชีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้าน พรมงคล - หนองบะแวง	4,972,100	2,608,000	√				กองช่าง	
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ด้านการป้องกัน และ ควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,700	18,700	√				สำนักปลัด	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้าน พรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	2,214,837						กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 2,214,837

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ลำโพงเคลื่อนที่	12,000	12,000	✓				สำนักปลัด	

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	45,500	45,000	✓				กองคลัง	
2	โต๊ะ-เก้าอี้	35,000	26,600	✓				กองคลัง	

แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัดลม	17,500	17,500	✓				สำนักปลัด	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,500	6,500	✓				กองสาธารณสุขฯ	

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000	22,000	✓				กองคลัง	
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	22,000	✓				กองคลัง	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	22,000	✓				กองสาธารณสุขฯ	
2	เครื่องพิมพ์	7,500	7,500	✓				กองสาธารณสุขฯ	

4. ครูภัณฑ์อื่น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เทอร์เลอร์ลากเรือ	30,000	30,000	✓				สำนักปลัด	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย	15,000	15,000	✓				กองช่าง	

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ครูภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการประปา	60,000	45,800	✓				กองช่าง	

5. ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กล้องระดับ	20,200	20,000	√				กองช่าง	

6. ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	58,500	√				กองสาธารณสุข	

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ปัญหาในการดำเนินงาน

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรไม่สามารถดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ครบทุกโครงการ
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรไม่สามารถดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ครบทุกโครงการ

อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีรายได้จากการจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ครบทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ควรพิจารณากำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการให้เกิดความเหมาะสม ต่อการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ควรพิจารณาดังงบประมาณทั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายให้เพียงพอและมีความสมดุลกับรายได้ในปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้มีเงินงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ