



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ 1
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2 - 3
ส่วนที่ 3	ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปี 2566 4 - 44
ส่วนที่ 4	ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 45
ภาคผนวก ก	ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ข	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ส่วนที่ 1

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่งานวางแผนสถิติและวิชาการทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 6

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร รับทราบต่อไป

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.1 การติดตาม

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี 2566 (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan) ไว้จำนวน 168 โครงการ และผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและงบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ มีรายการดังนี้

- ▶ โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 5,029,279 บาท
- ▶ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 5,156,176 บาท

3.2 การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระบบ e-plan สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	46,748,000	77	57,490,000	66	148,195,000	48	37,185,000	32	15,610,000
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	54	7,981,500	64	8,646,500	61	9,396,500	56	8,141,500	60	8,421,500
3.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	1	300,000	2	600,000	3	430,000	3	700,000	3	600,000
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา	4	230,000	5	330,000	5	330,000	5	330,000	5	330,000
5.ด้านการวางแผนจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12	620,000	13	820,000	11	590,000	11	580,000	12	640,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10	865,000	10	865,000	10	865,000	10	865,000	10	865,000
7.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี	16	1,055,000	17	1,305,000	17	1,205,000	17	1,205,000	17	1,205,000
	168	57,799,500	188	70,056,500	173	161,011,500	150	49,006,500	139	27,671,500

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยมีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	4,931,975
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	31	4,211,279
3.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว	1	130,000
4.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	130,000
5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	93,000
6.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	250,000
7.การบริหารจัดการองค์กร	9	215,000
รวม	79	9,961,254

**ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดหางบประมาณ
เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตาม แผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2566	จำนวนโครงการที่ ได้รับงบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	29	40.84
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	54	31	57.41
3.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว	1	1	100.00
4.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	4	3	75.00
5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	3	25.00
6.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10	3	30.00
7.การบริหารจัดการองค์กร	16	9	56.25
รวม	168	79	47.02

3.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการจำแนกตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการ			คิดเป็นร้อยละ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28	28	-	-	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2	2	-	-	100.00
แผนงานการศึกษา	14	13	-	1	92.86
แผนงานสาธารณสุข	10	8	-	2	80.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1	-	-	100.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4	-	-	100.00
แผนงานงบกลาง	1	1	-	-	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4	4	-	-	100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	2	-	1	66.67
แผนการการเกษตร	3	2	-	1	66.67
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	7	-	2	77.78
รวม	79	72	-	7	91.14

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	200,000	250,000	247,000	ม.ค.-ก.ย.66	1 ก.พ.-12 มิ.ย.66	-	ควรจะต้อง ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ เดินทางมากขึ้น	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	500,000	250,000	247,000	ม.ค.-ก.ย.66	1 ก.พ.-23 พ.ค.66	-	ควรจะต้อง ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ เดินทางมากขึ้น	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่จัดใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ 13	2,500,000	250,000	247,000	พ.ย.65-ก.พ.66	24 พ.ย. 65-28 ก.พ. 66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
4	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบาย น้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	500,000	250,000	232,000	ม.ค.-ก.ย.66	23 ก.พ.-10 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
5	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบาย น้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	200,000	250,000	234,000	ม.ค.-ก.ย.66	2 มี.ค.-7 ก.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบาย น้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	500,000	250,000	234,500	ม.ค.-ก.ย.66	26 มี.ย.-9 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 10	500,000	43,000	43,000	ม.ค.-ก.ย.66	23 ก.พ.-11 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
8	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 10	500,000	207,000	205,000	ม.ค.-ก.ย.66	23 ก.พ.-10 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 11	500,000	250,000	249,000	ม.ค.-ก.ย.66	28 ก.พ.-29 มิ.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 9	500,000	250,000	249,000	ม.ค.-ก.ย.66	23 ก.พ.-11 ก.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างโรงรับน้ำหนัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2	1,600,000	250,000	249,000	ม.ค.-ก.ย.66	23 ก.พ.-29 มี.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
12	โครงการขยายเขตประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	1,000,000	250,000	247,000	ม.ค.-ก.ย.66	24 พ.ย. 65-23 ก.พ. 66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
13	โครงการปรับปรุงท่อเมนต้นประปา ภายในเขต หมู่ที่ 6	200,000	250,000	247,000	ม.ค.-ก.ย.66	24 พ.ย. 65-23 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
14	คัดลอกหรือตัดแปลงอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้าง	1,000,000	300,000	254,500	ม.ค.-ก.ย.66	28 ส.ค.-24 ต.ค.66	-	-	ไม่สามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
15	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก	300,000	66,675	66,000	ม.ค.-ก.ย.66	4 ก.ค.-19 ต.ค.66	-	-	ไม่สามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	30,000	90,000	88,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-8 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10	30,000	135,000	132,300	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-20 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	30,000	180,000	177,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-14 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12	30,000	140,000	137,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-9 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13	30,000	50,000	48,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-20 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	30,000	90,000	88,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-20 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งขึ้น ขอบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	30,000	120,000	117,500	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-8 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	30,000	60,000	58,500	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-28 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	30,000	40,000	39,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-23 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	30,000	90,000	88,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-14 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	30,000	90,000	88,000	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-23 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9	30,000	135,000	132,300	ม.ค.-เม.ย.66	4 ม.ค.-23 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
28	โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทร นิมิตร	300,000	145,300	143,000	ม.ค.-ก.ย.66	29 มี.ค.-27 มิ.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 12	1,000,000	200,000	189,890.66	ม.ค.-ก.ย.66	31 พ.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	50,000	20,000	20,000	ม.ค.66	14 ม.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
2	โครงการแข่งขันกีฬานักพัฒนาเด็กเล็ก	20,000	20,000	20,000	ก.พ.66	28 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน	20,000	20,000	20,000	ก.พ.-มี.ค.66	17 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานการศึกษา	21,000	21,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	โอนลด 21,000
5	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,780,000	514,500	549,564	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย จำนวน 4 ไตรมาส	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด โอนเพิ่ม 51,000

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหาร เสริมนม)	1,000,000	919,779	746,881.22	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่ายทุก เดือน	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
7	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	600,000	520,800	513,120	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย จำนวน 4 ไตรมาส	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
8	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก้าม	200,000	113,400	130,032	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย จำนวน 4 ไตรมาส	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด โอนเพิ่ม 16,632

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
9	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนม่วง	250,000	159,600	177,888	ด.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย จำนวน 4 ไตรมาส	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด โอนเพิ่ม 18,288
10	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยลึก	250,000	802,200	777,394	ด.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย จำนวน 4 ไตรมาส	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
11	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคก สำราญพรสวรรค์	50,000	30,000	30,000	ก.ค.-ก.ย.66	19 ก.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
12	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนพร โสภคาม	50,000	20,000	20,000	ก.ค.-ก.ย.66	17 ก.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
13	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	30,000	20,000	20,000	ก.ค.-ก.ย.66	8 ก.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
14	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก	50,000	30,000	30,000	ก.ค.-ก.ย.66	3 ก.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	20,000	19,810	แบ่งซื้อ 2 ครั้ง ม.ค.66,มิ.ย.66	15 พ.ค.66	-	-	ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
2	โครงการกีฬาพื้บ่มเบอร์วันตาม ภยยาเสพติด	80,000	40,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
3	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์ จาก แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย	20,000	40,000	0	ส.ค.66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	40,000	40,000	ต.ค.65-ก.ย.66	25-26 ก.ค.66	-	-	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน ที่ตั้งไว้ใน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ขอปฏิบัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	150,000	150,000	110,563	มิ.ย.66	6-22 มิ.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
6	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	100,000	50,000	39,000	ต.ค.65-ก.ย.66	27 มิ.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบล ชุมภูพร	20,000	20,000	8,980	ต.ค.65-ก.ย.66	9 ม.ค.-27 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
8	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	80,000	64,750	ก.พ.-เม.ย.66	10 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการปณิธานสร้างสุขสูงอายุ	60,000	30,000	30,000	เม.ย.66	21 เม.ย.66	-	-	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา	50,000	50,000	48,200	ส.ค.66	12 ก.ย., 22 ก.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลปีใหม่	50,000	5,000	5,000	ธ.ค.65-ม.ค.66	29 ธ.ค.65- 4 ม.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลสงกรานต์	50,000	5,000	5,000	เม.ย.66	11-17 เม.ย. 66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน ที่จัดไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
4	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร	50,000	20,000	19,800	มี.ค.66	29 ส.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน ที่จัดไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	10,000	10,000	10,000	ธ.ค.65	20 ธ.ค. 65	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	เงินสำรองจ่าย	300,000	300,000	47,500	ต.ค.65-ก.ย.66	22 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการกีฬาอบต.สัมพันธ์ตานยา เสฟติค	150,000	130,000	129,930	มี.ค.66	11-12 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	30,000	30,000	30,000	มี.ค.66	22-23 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	50,000	30,000	30,000	มี.ค.-ก.ค.66	19 ก.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	โครงการฝึกพบทวน อปพร.	50,000	50,000	0	มี.ค.-มิ.ย.66	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ขึ้น ขอปฏิบัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ	20,000	40,000	39,550	ส.ค.66	10 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ	10,000	3,000	3,000	มิ.ย.66	2 มิ.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรมพืช	100,000	50,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	130,000	160,000	160,000	พ.ย.65	8 พ.ย.65	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	100,000	70,000	70,000	เม.ย.66	13 เม.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	20,000	20,000	พ.ค.-มิ.ย.66	22 พ.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ขอบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต. ชุมภูพร	50,000	30,000	30,000	ต.ค.65-ก.ย.66	7 ก.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล นาสิงห์	30,000	30,000	30,000	เม.ย.-มิ.ย.66	17 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
3	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อำเภอศรีวิไล	25,000	30,000	30,000	ม.ค.-มี.ค.66	28 ก.พ.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่จัดใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
4	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ศรีวิไล (ยาเสพติด)	30,000	30,000	30,000	ม.ค.-มี.ค.66	13 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
5	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีวิไล	10,000	10,000	0	มี.ค.66	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-
6	อุดหนุนเมลลภาชาดจังหวัดบึงกาฬ	20,000	20,000	20,000	ธ.ค.65-ม.ค.66	12 เม.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล	50,000	50,000	26,576	ม.ค.-มี.ค.66	31 ม.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
8	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่ พบประชาชน	30,000	10,000	6,950	มี.ค.-มี.ย.66	13-29 มี.ย.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	5,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-

บัญชีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพรหม - หนองบะแวง	2,438,000	4,972,100	2,608,000	ต.ค.65-ก.ย.66	11 ส.ค.66	-	-	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ด้านการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,700	18,700	ต.ค.65-ม.ค.66	14 มี.ค.66	-	-	ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพร มงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร		2,214,837	1,678,168	ค.ค.65-ม.ค.66	17 ม.ค.67	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ลำโพงเคลื่อนที่	12,000	12,000	12,000	ก.พ.-มี.ค.66	25 พ.ค.66	-	-	ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	45,500	45,500	45,000	ก.พ.-มี.ค.66	21 ม.ค.66	-	-	ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
2	โต๊ะ-เก้าอี้	35,000	35,000	26,600	ก.พ.-มี.ค.66	31 ม.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	พัสดุ	17,500	17,500	17,500	ก.พ.-มี.ค.66	24 เม.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ดูแลเด็กเก็บเอกสาร	6,500	6,500	6,500	ก.พ.-มี.ค.66	26 มี.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

3. ประเภทกลุ่มคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000	22,000	22,000	ก.พ.-มี.ค.66	17 มี.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
2	คอมพิวเตอร์เน็ตบุค	22,000	22,000	22,000	ก.พ.-มี.ค.66	17 ม.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์เน็ตบุค	22,000	22,000	22,000	ก.พ.-มี.ค.66	17 ม.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
2	เครื่องพิมพ์	7,500	7,500	7,500	ก.พ.-มี.ค.66	17 ม.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

4. ครุภัณฑ์อื่น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	เทรลเลอร์ลากเรือ	30,000	30,000	30,000	ก.พ.-มี.ค.66	21 ส.ค.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทาน ของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย	15,000	15,000	15,000	ก.พ.-มี.ค.66	18 เม.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการ ประปา	60,000	60,000	45,800	ก.พ.-มี.ค.66	20 ก.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

5. ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	กล้องระดับ	20,200	20,200	20,000	ก.พ.-มี.ค.66	18 เม.ย.66	-	-	ไม่ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

6. ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา หรือ อุปสรรคที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ แก้ไขต่อไป	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000	58,500	ก.พ.-มี.ค.66	27 มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ส่วนที่ 4

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนา
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ภาคผนวก ก

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



กิจกรรมวันรักต้นไม้



กิจกรรมวันลอยกระทง



กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ด้านยาเสพติด



โครงการกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก



โครงการหน้าบ้านน่ามอง ร้องระบายน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



โครงการประเพณีสงกรานต์



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่หนองน้ำสาธารณะ



โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา



กิจกรรมทำบุญ เข้าวัด ฟังธรรมร่วมกับประชาชน



รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกาชาดจังหวัดบึงกาฬ



โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข